



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO DE MINAS GERAIS



RELAÇÃO DE OBRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Nº CONTRATO	OBJETO	EMPRESA	VALOR	DATA INÍCIO	PRAZO EXECUÇÃO	VALOR PAGO	SITUAÇÃO OBRA
342/2017	Construção da nova Sede da Escola Alexandre Bernardes Primo	Golden Construções e Empreendimentos Eireli-ME	R\$ 1.454.927,98	13/12/17	14 meses	R\$1.164.209,83	Em execução (2ª etapa)
378/2018	Reforma da Creche Tia Maria Olívia	Prestadora PS. LTDA	R\$ 91.435,67	12/12/18	3 meses	R\$39.463,02	Em execução
350/2018	Reforma e ampliação da Sede do Samu	Construtora Andrade FL LTDA-ME	R\$ 44.808,85	04/12/18	60 dias	R\$ 0	Em execução
153/2018	Construção do Centro de Referência Especializado de assistência Social (CREAS)	MGB Serviços e Construções Eireli	R\$ 414.223,03	20/06/18	240 dias	R\$87.486,93	Em execução
285/2018	Construção da UBS Américo Silva	Construtora Andrade FL LTDA-ME	R\$ 510.771,33	01/11/18	180 dias	R\$28.518,80	Em execução
293/2018	Pavimentação da estrada de acesso ao Distrito de Martins Guimarães	Terra Sul LTDA ME	R\$ 881.603,60	01/10/18	120 dias	R\$652.886,82	Em execução
132/2018	Pavimentação de vias do Bairro Sol Nascente	Terra Sul LTDA ME	R\$ 459.924,71	08/05/18	120 dias	R\$ 0	Em execução
048/2015	Construção da Estação de Tratamento de Água (ETA)	Construtora Martins Leite Eireli-EPP	R\$ 3.248.999,99	25/05/15	60 meses	R\$1.862.712,85	Em execução

Atualizada em: 22/02/2019